

# [제 1세부] OSC기반 PC구조 공동주택 핵심 설계·엔지니어링 기술개발 및 실증

기관명: 한국토지주택공사

연구책임자 : 이범식 연구위원



# Contents



- I . 현재(1&2차년도 상반기) 진행사항
- II . 향후(2차년도 하반기 중심) 추진계획
- III . 실증사업 관련



## 세부별 주요 진행사항

## 1. 1세부과제 개요

- 과제명 : OSC기반 PC구조 공동주택 핵심 설계·엔지니어링 기술개발 및 실증
- 목 표 : PC 공동주택 건설공사 품질, 생산성 향상을 위한 PC 설계, 생산, 시공 기술기반 구축
- 총연구비 : 9,487백만원(정출금 : 1,491백만원)
- 1세부과제 구성
  - 협동연구기관 : 한국토지주택공사(과제책임 이범식)
  - 공동연구기관 : 9개기관(아주대 / DA, 아이스트, 광운대 / 한국콘크리트학회 / 대우건설, 디엘이앤씨, 까뮤이앤씨)
  - 위탁연구기관 : 이화여대(연구책임 송승영교수, PC단열/결로 분야)

## 2. 1세부과제 구성 및 운영방안

- 연구시너지 제고를 위하여 LH가 1세부 책임 및 Master Coordinator로서 1세부과제 특성을 반영한 워킹그룹 운영, 연구개발된 기술의 완성도 제고 및 실증사업에의 반영 추진
- 실증 및 평가 (WG 1A, LH, 아주대)
- PC표준모듈·모델·최적평가기법 (WG 1B, DA, 아이스트, 광운대)
- PC구조공동주택 구조설계 및 시공지침 개발(WG 1C, 한국콘크리트학회)
- PC공동주택주거성능확보기술개발 (워킹그룹 WG 1D, 대우건설, 디엘이앤씨, 까뮤이앤씨, 이화여대)

## 1세부 1차년도 주요 연구내용 (1)

### 1. WG 1-A OSC기반 PC 공동주택 실증 및 평가지표 개발

한국토지주택공사

#### I. PC 공동주택 실증사업 기반구축

- ① PC 구조 공동주택 실증단지 선정 및 인허가 업무 수행
  - 목적 : OSC 기반 PC공동주택 생산시스템 검증
  - 지구 : 의왕청계2 A-3BL (청년주택 390세대)
  - 추진일정 (안): (210)설계공모, (2104)기본설계완료, (2106)사업승인 완료 및 본설계수행, (22년)주택착공, (24년)주택준공



- ② PC구조 공동주택 표준모델 구축방향 도출 [개발방향]

- (범용성 등) 범용성/경제성 등을 고려한 최적 PC 표준모델/모델 개발
- (대량생산) 표준모델을 다양한 평면에 적용, 부재 대량생산 유도
- (실증가능) 실증사업을 통한 검증이 가능한 평면타입 선정

#### [기본유닛]

- 연구성과의 실증사업에의 적용 등을 고려하여 행복주택에 주로 적용중인 **21m<sup>2</sup>, 26m<sup>2</sup> 타입을 기본유닛**으로 표준모델 개발
- 기본유닛 **21, 26m<sup>2</sup>** 표준모델
  - **36~38m<sup>2</sup>** (21m<sup>2</sup> + (26m<sup>2</sup> × 1/2)) → **44~46m<sup>2</sup>** (21m<sup>2</sup> + 26m<sup>2</sup>)
  - **55m<sup>2</sup>** (44~46m<sup>2</sup> + (21m<sup>2</sup> × 1/2)) → **59m<sup>2</sup>** (21m<sup>2</sup> + 36~38m<sup>2</sup>) → **84m<sup>2</sup>** (26m<sup>2</sup> + 59m<sup>2</sup>)

#### II. PC 공동주택 구현에 필요한 기술기반 구축



- ① PC 공동주택 발주관련분야
  - 실증사업 발주관련 업무 분석
  - PC공사 세부 공종별 프로세스 분석
- ② PC공동주택 구조/공법 및 건설재료분야
  - PC구조시스템/설계, PCWG 1-A공법
  - 프리캐스트 콘크리트 생산, 조립, 유지관리 단계 품질관리

#### \*a) PC 공동주택 시범사업 성과분석 1(벽식)

- 지구 : 김포한강 Aa-12BL(20.07 조립완료, 20.12 )
- 적용 : 16m<sup>2</sup> 이상 4층 벽식공동주택 146세대
- 목적 : 실증사업 설계 및 사업계획 시 반영
- ① PC공동주택 시범사업 성과분석 2 (라멘)
  - 지구 : 아산탕정 A-15BL(20.011~21.04 PC조립)
  - 적용 : 37m<sup>2</sup> 이상 7층 라멘조 36세대(조사 중)
- ② LH PC공동주택 유지관리 실태조사
  - 대상 : 90년대 공급한 LH PC공동주택
  - 목적 : 실증사업 시 필요한 설계개선안 도출
- ③ LH PC공동주택 유지관리 실태조사
  - 설계개선사항 도출

아주대학교

#### I. PC 공동주택 핵심성과지표 정의 및 정량화기법 개발



## 1세부 1차년도 주요 연구내용 (2)

### 2. WG 1B OSC기반 PC 공동주택 표준모듈, 설계모델 및 평가지표 개발

희림/DA그룹

(주)아이스트


광운대학교

#### I. PC 생산, 운반, 현장시공성 및 구조안전성을 고려한 최적부재 모듈 제시

- ① 대상 ; PC 구조 공동주택 실증을 고려한 평면(21, 26m<sup>2</sup>)
- ② PC부재 모듈제한 : 벽체, 슬래브 부재 기본 모듈 및 표준화 모델(안) 제시
- ③ PC부재 공동주택 표준모듈에 기반한 공동주택 표준모델 개발방향

[기본 유닛 : 21, 26m<sup>2</sup> 모델]

- 1~2차년도 : 21, 26m<sup>2</sup> → 36~38m<sup>2</sup> (21m<sup>2</sup> + (26m<sup>2</sup> × 1/2)) → 44~46m<sup>2</sup> (21m<sup>2</sup> + 26m<sup>2</sup>)
- 2~3차년도 : 55m<sup>2</sup> (44~46m<sup>2</sup> + (21m<sup>2</sup> × 1/2)) → 59m<sup>2</sup> (21m<sup>2</sup> + 36~38m<sup>2</sup>) → 84m<sup>2</sup> (26m<sup>2</sup> + 59m<sup>2</sup>)



#### I. OSC PC 공동주택 핵심성공요인

- 설계표준화 ⇒ 표준화 평가기준//
- OSC PC 공동주택 표준화 최적화 검토방식 제시

#### II. OSC PC 공동주택 표준모델의 최적 생산 및 현장설치 표준 프로세스 및 절차서

- ① OSC PC 공동주택 표준모델의 전역 최적화 정의 및 방법
  - OSC 표준모델의 전역 최적화: 공기/공사비/품질/안전 측면을 종합적으로 고려하여 최적의 OSC 표준모듈 조합을 찾아내어 표준모델을 구성하는 것
  - DfMA 개념 적용 필요/최소시간과 비용으로 효율적인 제품 제조, 공급지향
- ② OSC PC 공동주택 표준모델의 전역 최적화 방법 및 절차 개발 [DfMA 체크리스트 개발]
  - OSC 표준모델의 전역 최적화를 위한 방법으로 DfMA 방법을 검토, PC부재 모듈 방식에 적용가능한 DfMA 체크리스트 개발.
    - PC부재계획 및 구조 : 모듈 8개 항목, 구조성능 7개 항목
    - PC부재 시공 및 유지관리: 현장설치, 접합부 공법, 현장설치 안전성 유지관리
  - DfMA 체크리스트는 설계단계에서 설계안이 OSC 생산방식에 얼마나 적합한지 검토하기 위한 점검항목으로 구성
  - 단일 설계안일 경우 설계안의 적합도 점수에 활용/ 복수 설계안일 경우 설계안의 적합도 상호 비교에 활용.

#### [OSC 핵심성공요인 도출]

- 해외 기존 연구논문 104편 고찰을 통해 69개의 핵심성공요인을 도출
- 향후 OSC 표준모델 전역 최적화의 성공지표 설정을 위한 기초자료로 활용


\* DfMA(Design for Manufacture & Assembly)



## 1세부 1차년도 주요 연구내용 (3)



### 3. WG 1-C OSC기반 PC 공동주택 구조설계 및 시공지침 개발

한국콘크리트학회






#### <벽식구조>

- 기존 연구의 실험 및 해석 결과에 대한 데이터 베이스
- 구조설계를 위한 구조설계기준 및 관련문헌 분석
- 접합부 구조성능에 대한 실험결과 분석
- PC 벽체의 횡력에 대한 구조성능 분석



#### <골조식 구조>

- 구조설계기준 개발을 위한 요구사항 및 필요기술 도출
- 기존 연구의 실험 및 해석 결과에 대한 데이터 베이스
- PC 골조 접합부의 이력 거동 모델에 대한 분석
- 비선형해석에 의한 PC 골조의 기본 구조성능 평가
- 접합부 성능 평가를 위한 Prototype 선정



# 현재(1&2차년도 상반기) 진행사항

## 1세부 1차년도 주요 연구내용 (4)

### 4. WG 1-D OSC기반 PC 공동주택 적용 공법개발

(주)대우건설

#### I. 하리브리드 PC 모듈러 옥탑시스템 개발

구분	Half wall + half wall	Half wall + 유로룸	Half wall + 탈형테크
형태			
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공기 절감</li> <li>- 현장 작업 최소화</li> <li>- 공사비 증가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공기 절감</li> <li>- 현장 작업 다수 잔존</li> <li>- 공사비 동등 이하</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공기 절감</li> <li>- 현장 작업 잔존</li> <li>- 공사비 동등 이하</li> </ul>

고노리는 현재 시공중 워튼 비동 하리브리드 시스템 (건축총괄 10-2020-0146601, 2020.11.25)



[외부 하프월 설치]

[내부 하프월 설치]

[벽체 및 바닥 타설]


#### II. PC기반 시스템 옥실 개발




(주)DL이앤씨

#### I. 국내외 PC구조공동주택 누수원인 조사

- 외부 PC패널 접합부, 지붕, 파라펫,
- 실링재 손상, 열화




#### II. PC공동주택 누수방지 상세(안) 개발 및 목업실험 계획(안) 수립



(주)까뮤이앤씨

#### I. 공동주택 PC 슬래브 시스템 개발 및 적용성 검토:

- 8m Span 적용성
- 약 4m 이상 적용 불가
- 충격절감 및 경량성 확보
- 높은 층의 대단면 슬래브
- 주택형면 및 주거성능 고려
- 오픈구 계획 / 주거성능 미검증



# LH PC공동주택 시범사업 현장조사 및 성과분석

김포한강 Aa-12BL (벽식구조)  
아산탕정A-15BL (보기둥식 구조)



# 1 현재(1&2차년도 상반기) 진행사항

## LH 벽식구조 PC공동주택 시범사업 현장조사 및 성과분석

### 1. 목적

- 벽식구조 PC공동주택 시범사업을 통한 LH 벽식PC 공동주택 공급활성화를 위한 주택계획, 건축구조, 건설재료, 사업관리 및 유지관리분야 기술기반 구축

### 2. 현장개요

- 지 구 : 김포한강 Aa-12BL (신동아건설)
- PC조립 : 2019.11 ~ 2020.07
- 규 모 : 행복주택 9개동 중 1개 지하 1층, 지상 4층  
16m<sup>2</sup> Type 146세대

### 3. 주요 조사내용

- 구조/공법 : 표준모듈 적정성(부재분할 적정성), 접합부 시공현황, 방수공법, 설계개선 등
- 사업관리 : 발주방식, 부재 조립 현황, 공사관리체계 등
- 건설재료 : PC부재 재료, 접합부 충전 재료 물성, 시공현황 조사

### 4. 활용방안 및 기대효과

- OSC연구단 실증사업 시 시범사업 결과 반영
- LH PC 공동주택 계획, 사업관리방안 및 발주지침 수립 시 반영.



## LH 벽식구조 PC공동주택 시범사업 현장조사 및 성과분석

### 5. PC 적용 : PC부재 조립 현황



<세대외벽 양중 및 조립>



<세대출입구벽 양중 및 조립>



<계단실 측벽 양중 및 조립>



<기준층 벽체 조립 현황>



<계단실조립 현황>



# 1 현재(1&2차년도 상반기) 진행사항

## LH 보기등식구조 PC공동주택 시범사업

### 1. 목적

- 라멘구조 PC 공동주택 시범사업을 통한 LH PC공동주택 공급활성화를 위한 주택계획, 건축구조, 건설재료, 사업관리 및 유지관리분야 기술기반 구축.

### 2. 현장개요

- 지구 : 아산탕정A-15BL (한신공영, DL이엔씨)
- 공사기간 : 2019.12.31 ~ 2022.07
- PC 조립 : 20.12 ~ 21.07 예정
- 규모 : 행복주택 22개동 1,422호 중 지하 1층, 지상 7층  
36m<sup>2</sup> 36호 1개동

### 3. 주요 조사내용

- 구조/공법 : 표준모듈 적정성(부재분할 적정성), 접합부 시공현황, 방수공법, 설계개선 등
- 사업관리 : 발주방식, 부재 조립 현황, 공사관리체계 등
- 건설재료 : PC부재 및 접합부 충전 재료의 물성/시공 현황 조사

### 4. 활용방안 및 기대효과

- OSC연구단 실증사업 시 시범사업 결과 반영
- LH PC 공동주택 계획, 사업관리방안 및 발주지침 수립 시 반영.



- 벽식저층(14층 이하) : 101 ~104, 108, 122 동
- 벽식고층(15층 이상) : 110 ~ 113동, 115동
- 라멘저층(7층 이하) : 109동, 116~121동
- 라멘고층(9층 이상) : 105 ~ 107동, 114동

## LH 보기동식구조 PC공동주택 시범사업

### 5. PC 적용 : PC부재 조립 현황 (1)



<통합형 지하주차장 내부>



<주동 지하층 계단실>



<1층 기둥>



<1층 계단실>



<1층 슬래브>



<1층 전경>



## LH 보기동식조 PC공동주택 시범사업

### 6. PC 적용 : PC부재 조립 현황 (2)



<2층 수직부재 >



<2층 세대출입구벽체 >



<2층 계단실 >



<2층 계단 >



<2층 보 >



<슬래브, 21.04.13 >



# 1 현재(1&2차년도 상반기) 진행사항

## LH 보기동식조 PC공동주택 시범사업

### 7. PC 적용 : PC부재 조립 현황 (3)



<2층 외벽 PC 커튼월 조립 전경>



<2층 PC 커튼 월 조립 완료, 21.05.27 현재>



<2층 세대내부에서 바라본 PC 커튼 월 - 전면부 / 측벽>

## 2

## 향후(2차년도 하반기 중심) 추진계획

## | 기관별 주요 추진 계획

기관명	핵심목표	핵심 성과/실적
1-2 아주대학교	OSC 종합 성과 평가 체계 개발	- OSC PC 공동주택 데이터 기반 성과 평가 체계 알고리즘 개발
1-4 광운대학교	OSC 표준모델의 전역 최적화 방법 및 절차 개발	- OSC 공동주택 표준모델의 최적 생산 및 현장설치 표준 프로세스 절차서 개발
1-5 한국콘크리트학회	PC구조 공동주택 구조설계 및 시공 지침 개발	- PC구조 공동주택의 구조설계 지침 개발
1-6 아이스트	PC구조 공동주택 구조설계 기술개발	- OSC 구성요소별 최적여부 검토 체크리스트 및 프로세스 개발 - OSC 기반 PC구조 공동주택 구조설계 매뉴얼
1-7 (주)대우건설	OSC 기반 PC구조 공동주택 주거성능 확보 기술 개발	- 바닥/벽체 차음 성능 최적화 - 하이브리드 PC 옥탑 개발 - PC 박스형 시스템 옥실 개발
1-8 DL이앤씨	OSC 기반 PC구조 공동주택 누수 제어기술 개발	- 벽식 PC아파트 접합부 누수 제어상세 - PC지하주차장 접합부 누수 제어상세
1-9 까뮤이앤씨	프리캐스트 콘크리트 슬래브 구조성능 평가	- 프리캐스트 콘크리트 슬래브 구조 이론/해석적 평가 - 프리캐스트 콘크리트 슬래브 구조 실험적 평가
1-10 DA그룹	OSC기반 PC구조 공동주택 표준모델 및 설계모델 개발	- 표준모델 작성 및 모듈 구성체계 개발
1-1-1 이화여대	OSC 기반 공동주택 에너지/결로방지 성능 최적화 외피 기술 개발	- 에너지/결로방지 성능 최적화 OSC 외피공법



# 2

## 향후(2차년도 하반기 중심) 추진계획

### 21년도 연구 추진 계획

— 계획 — 진행

핵심성과	주요 연구내용	2021 월별 진행계획											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1 1-2 아주대 OSC PC 공동주택 데이터 기반 성과 평가 체계 알고리즘 개발	- KPI 세부 지표 및 산출식 정량화 방안 도출 및 PMS framework 개발	—	—	—	●								
	- PMS framework 검토, 전문가 자문 및 사례 분석			—	—	—	—	●					
	- 실증 데이터 확보 및 분석 방안 도출				—	—	—	—	●				
	- 시뮬레이션을 통한 최적 안 도출							—	—	—	—	●	
	- KPI - PMS 연계 시스템 알고리즘 도출 (dashboard)								—	—	—	—	●
1 1-4 광운대 OSC 공동주택 표준모델의 최적 생산 및 현장설치 표준 프로세스 절차서 개발	- OSC 구성요소별 최적여부 검토 체크리스트 및 프로세스 개발	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	- OSC 구성요소간 인터페이스 검토 요소 정의 및 방법/절차 개발	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
1 1-5 한국콘크리트학회 PC구조 공동주택의 구조설계 지침 개발	- PC구조 부재 및 접합부에 요구되는 구조성능확보를 위한 핵심평가 사항 실험 및 분석	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	- 접합부 연결재 및 구조체의 구조성능 확보를 위한 성능평가 방안분석				—	—	—	—	—	—	—	—	●

# 2

## 향후(2차년도 하반기 중심) 추진계획

### 21년도 연구 추진 계획

핵심성과	주요 연구내용	2021 월별 진행계획												
		<span style="color: green;">—</span> 계획 <span style="color: red;">—</span> 진행												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1	<b>1-6 아이스트</b> OSC 기반 PC구조 공동주택 구조모듈 및 모델 개발	- 유형별 PC구조 부재레벨의 표준모듈 제시	[계획]					[진행]						
		- 유형별 PC구조 공동주택 단위구조(코아, 화장실, 옥탑 등)의 구조모듈 제안	[계획]					[진행]						
2	<b>1-6 아이스트</b> OSC 기반 PC구조 공동주택 구조설계 매뉴얼	- 유형별 PC구조 최적 수평, 수직 부재 배치 계획 제안	[계획]					[진행]						
		- PC구조 구조성능 및 시공성이 향상된 접합상세 제안	[계획]					[진행]						
1	<b>1-7 대우건설</b> 바닥/벽체 차음 성능 최적화	- 접합부/틈새 마감방법에 따른 공기전달음 차단성능 분석	[계획]			[진행]								
		- 스피커/음향카메라를 이용한 접합부 차음성능 조사	[계획]			[진행]								
		- PC 접합부 벽체 차음 성능 개선방안 도출	[계획]			[진행]								
2	<b>1-7 대우건설</b> 하이브리드 PC 옥탑 개발	- 하프 PC 벽체 수직-수평 연결부 개선	[계획]			[진행]								
		- 하이브리드PC 벽체 접합부 설계 및 표준화 /구조성능평가	[계획]			[진행]								
		- 옥탑 계단실 목업 시공	[계획]			[진행]								
		- 파일럿 현장 시공	[계획]			[진행]								
3	<b>1-7 대우건설</b> PC 박스형 시스템 옥실 개발	- PC 바닥+경량 벽체 타입 설계 및 시제품 제작	[계획]			[진행]								
		- 현장 시험 설치 및 개선 사항 도출	[계획]			[진행]								
		- All PC 타입 설계, 시제품 제작 및 몰드 설계	[계획]			[진행]								
		- 선설치 방식 시공 기술 개발	[계획]			[진행]								



# 2

## 향후(2차년도 하반기 중심) 추진계획

### 21년도 연구 추진 계획

핵심성과	주요 연구내용	2021 월별 진행계획											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	<b>1-8 DL이엔씨</b> OSC 기반 PC구조 공동주택 누수 제어기술 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 벽식 PC아파트 접합부 누수 제어상세</li> <li>- PC지하주차장 접합부 누수 제어상세</li> </ul>											
	<b>1-9 까뮤이엔씨</b> 프리캐스트 콘크리트 슬래브 구조 이론/해석적 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차년도 도출한 슬래브 개선 상세 제시</li> <li>- 건설단계에 따른 슬래브 구조 이론적 검토</li> <li>- 4단계(생산-야적-시공-사용)에 따른 슬래브 구조해석</li> </ul>											
2	<b>1-9 까뮤이엔씨</b> 프리캐스트 콘크리트 슬래브 구조 실험적 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개발 PC 슬래브의 휨 성능 실험적 평가</li> <li>- 개발 PC 슬래브의 수직/수평 전단 실험적 평가</li> </ul>											
	<b>1-10 DA그룹</b> 표준모듈 작성 및 모듈 구성체계 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 단위세대 표준모델의 평면조합(36㎡, 44㎡) → 실증사업 반영 : 46A, 46B 라멘구조 적용</li> <li>- 코어 위치 및 타입의 표준화로 주동타입 최소화 → 실증사업 반영 : 46A, 46B 라멘구조 적용</li> <li>- 표준 모듈로 구성된 주동 BIM모델 구축</li> <li>- 주동 BIM 모델 구축으로 적층 형태, 입면구성 검토</li> </ul>											

# 2

## 향후(2차년도 하반기 중심) 추진계획

### 21년도 연구 추진 계획

핵심성과	주요 연구내용	2021 월별 진행계획											
		<span style="color: green;">—●—</span> 계획 <span style="color: red;">—●—</span> 진행											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	<b>1-1-1 이화여대</b> PC구조 에너지/결로방지 성능 분석 및 기존 벽식구조 대비 성능 비교 분석	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 에너지/결로방지 성능 분석대상 부위 선정</li> <li>- PC구조에서의 분석대상 부위별 설계도 확보</li> <li>- 기존 벽식구조에서의 분석대상 부위별 설계도 작성</li> <li>- PC 및 기존 벽식구조에서의 분석대상 부위별 에너지/결로방지성능 평가 및 비교분석</li> </ul>											
2	<b>1-1-1 이화여대</b> PC구조 에너지/결로방지 성능 취약부위 개선을 위한 대안 도출	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC구조에서의 분석대상 부위별 에너지/결로방지 성능 취약부위 파악</li> <li>- 취약부위 개선을 위한 대안 도출</li> </ul>											